

DPR-K.44.74.2024
EOD 13045/03/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 74/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	27.08.2024 r. – 14.03.2025 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	RPPM.10.01.01-22-0021/17-00 z dnia 26.07.2017 r., zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-01 z dnia 12.09.2018 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-02 z dnia 24.06.2019 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-03 z dnia 27.09.2019 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-04 z dnia 21.07.2020 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-05 z dnia 09.10.2020 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-06 z dnia 03.12.2020 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-07 z dnia 04.02.2021 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-08 z dnia 09.06.2021 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-09 z dnia 03.11.2021 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-10 z dnia 05.08.2022 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-11 z dnia 05.09.2022 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-12 z dnia 27.01.2023 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-13 z dnia 03.07.2023 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-14 z dnia 29.12.2023 r.; zmienionej aneksem RPPM.10.01.01-22-0021/17-15 z dnia 30.12.2024 r.
Data podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie	26.07.2017 r.
Nazwa projektu	G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020
Beneficjent	Gmina Miasta Gdańska
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Projekt partnerski	nie
Miejsce realizacji projektu	powiat Gdańsk, gmina Gdańsk, miejscowość Gdańsk
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o nr DPR-K.44.74.2024, EOD: 37171/08/2024 z dnia 12.08.2024 r. oraz o terminie oględzin pismem o nr DPR-K.44.74.2024, EOD: 56376/12/2024 z dnia 16.12.2024 r.	
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej	

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	(...)	Kierownik Zespołu Kontrolującego - (...)	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	(...)	(...)	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	(...)	(...)	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)

1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2024 r.	30.01.2024 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	---	---

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---

2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.01.01-22-0021/17;
- zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w Umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

5. archiwizacja Projektu.

Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, której ustalenia zawarto w:

- Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.52.35.2022.8 z dnia 31.08.2022 r.;

- Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.01.01-22-0021/17-001 do nr RPPM.10.01.01-22-0021/17-030.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

(...)

Wskaźniki produktu (...)

Wskaźniki rezultatu (...)

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały poniższe postępowania:

1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT- Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane UPUE w dniu 07.06.2017 r. oraz opublikowane w dniu 09.06.2017 r. pod nr 2017/S 109-218874.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU LABAR LECH LABUDA, ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk;

Umowa nr 400/2017-I/PNE/111/17 zawarta w dniu 16.08.2017 r.;

Wartość umowy: 738 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 15.09.2017 r.

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.67.2017, EOD: 6664/02/2018 z dnia 05.02.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 15.09.2017 r. był przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.67.2017, EOD: 21948/04/2019 z dnia 29.04.2019 r.

2. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Sporządzanie audytów energetycznych dla siedmiu placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2015 r. pod nr 158455-2015.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

KMK ENERGIA Maciej Karoń z siedzibą przy ul. Rusinów, 42-231 Stary Cykarzew;

Umowa nr 595/2015-I/PN/072/15 zawarta w dniu 27.11.2015 r.;

Wartość umowy: 13 100,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.67.2017, EOD: 6661/02/2018 z dnia 05.02.2018 r.

3. Zamówienie publiczne: (...)

4. Zamówienie publiczne: (...)

5. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych obejmujących:

Część 1: Zadanie nr 1: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 (obecnie SP nr 92) w Gdańsku, ul. Startowa 9; Zadanie nr 2: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19; Zadanie nr 3:

Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 1 w Gdańsku, ul. Malczewskiego 33;

Część 2: Zadanie nr 1: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) nr w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10; Zadanie nr 2: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku, ul. Reformacka 18; Zadanie nr 3:

Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 1 w Gdańsku, ul. Władysława IV 14.;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 21.03.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 23.03.2018 r. pod nr 2018/S 058-128397.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1: ENEPROJEKT Adam Dziamski ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61-249 Poznań;

Umowa nr 340/2018-I/PNE/010/18 zawarta w dniu 05.07.2018 r.;

Wartość umowy: 305 962,50 PLN.

Część 2: unieważnienie

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.201,7 EOD: 30911/04/2020 z dnia 22.04.2020 r.

Umowa nr 340/2018-I/PNE/010/18 z dnia 05.07.2018 r. została także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.52.35.2022.8 z dnia 31.08.2022 r.).

6. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu – IV paczka zadań:

Część 1: Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT -Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku, ul. Dragana 2”. Zadanie nr 2. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdańsku, ul. Klonowicza 1a”. Zadanie nr 3. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 3 w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 20”;

Część 2: Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT -Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1) w Gdańsku, ul. Gojawicyńskiej 10”. Zadanie nr 2. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT -Przedszkole nr 4 w Gdańsku, ul. Do Studzienki 36”. Zadanie nr 3. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT -Żłobek nr 2 w Gdańsku, ul. Piastowska 92A”;

Część 3: Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 56) w Gdańsku, ul. Małomiejska 8A”. Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdańsku, ul. Śląska 35A”. Zadanie nr 3. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 4 w Gdańsku, ul. Startowa 3”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 05.06.2018 r. oraz opublikowane w dniu 06.06.2018 r. pod nr 2018/S 106-241979.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1: SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut- Nawara E., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice;

Umowa nr 463/2018-I/PNE/084/18 zawarta w dniu 14.09.2018 r.;

Wartość umowy: 183 270,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.09.2018 r.

Część 2: PHU TAROS Tadeusz Rostkowski, ul. Długie Ogrody 4/44; 80-765 Gdańsk;

Umowa nr 464/2018-I/PNE/084/18 zawarta w dniu 14.09.2018 r.;

Wartość umowy: 226 689,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.09.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 12.04.2019 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 234 745,50 PLN

Część 3: ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka, ul. Mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdańsk;

Umowa nr 466/2018-I/PNE/084/18 zawarta w dniu 14.09.2018 r.;

Wartość umowy: 146 862,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.09.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 12.03.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 155 472,00 PLN

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2018 r. do umowy nr 463/2018-I/PNE/084/18, Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2018 r. do umowy nr 464/2018-I/PNE/084/18 oraz Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 12.03.2019 r. do umowy nr 466/2018-I/PNE/084/18 zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej w zakresie Części 1 zaś w zakresie Części 2 i Części 3 stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 33360/04/2020 z dnia 29.04.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 12.04.2019 r. do umowy nr 464/2018-I/PNE/084/18 został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 53287/07/2020 z dnia 07.07.2020 r.

W odpowiedzi na pismo Beneficjenta znak: WPR-III.042.2020.BN IK 2096678 z dnia 14.05.2020 r. (EOD: 56774/05/2020, EOD: 70719/07/2020) w kwestii wniesionych zastrzeżeń co do ustaleń kontrolnych, Instytucja Zarządzająca RPO WP po rozpatrzeniu przedmiotowego stanowiska odstąpiła od nałożonej korekty finansowej w zakresie Części 2 i jednocześnie podtrzymała stwierdzone naruszenie ustawy Pzp w zakresie Części 3 - korekta finansowa w wysokości 5%.

Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 71812/09/2020 z dnia 25.09.2020 r.

Umowa nr 463/2018-I/PNE/084/18 z dnia 14.09.2018 r., umowa nr 464/2018-I/PNE/084/18 z dnia 14.09.2018 r. z Aneksem nr 2 z dnia 12.04.2019 r., umowa nr 466/2018-I/PNE/084/18 z dnia 14.09.2018 r. z Aneksem nr 2 z dnia 12.03.2019 r. została także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.).

7. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” - III paczka zadań.

Część nr 1 zamówienia: Zadanie nr 1: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31A”. Zadanie nr 2: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoły Podstawowej nr 42, ul. Czajkowskiego 1”. Zadanie nr 3: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 7 w Gdańsku, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 7”;

Część nr 2 zamówienia: Zadanie nr 1: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku, ul. Wczasy 3”. Zadanie nr 2: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku, ul. Na Stoku 43”. Zadanie nr 3: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Przedszkole nr 74 w Gdańsku, ul. Magellana 3”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie zostało przekazane UPUE w dniu 05.04.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 06.04.2018 r. pod numerem 2018/S 067-149087.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1: SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut- Nawara E., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice;

Umowa nr 337/2018-I/PNE/029/18 z dnia 10.07.2018 r.;

Wartość umowy: 356 700,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.07.2018 r.

Część 2: PHU TAROS Tadeusz Rostkowski ul. Długie Ogrody 4/44 80-765 Gdańsk;

Umowa nr 350/2018-I/PNE/029/18 z dnia 10.07.2018 r.;

Wartość umowy: 258 300,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.07.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 29.08.2018 r.

Aneks nr 3 z dnia 18.01.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 40960/05/2020 z dnia 22.05.2020 r.

Umowa nr 350/2018-I/PNE/029/18 z dnia 10.07.2018 r. (część 2) została także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.)

Umowa nr 337/2018-I/PNE/029/18 z dnia 10.07.2018 r. (część 1) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.07.2018 r. oraz umowa nr 350/2018-I/PNE/029/18 z dnia 10.07.2018 r. (część 2) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.07.2018 r., Aneksem nr 2 z dnia 29.08.2018 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 18.01.2018 r.) została także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.52.35.2022.8 z dnia 31.08.2022 r.).

8. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp; Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” - V paczka zadań.

Część nr 1 zamówienia: Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 55 w Gdańsku, ul. Wolności 6A". Zadanie nr 2. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w

ramach ZIT – Zespół Specjalistycznego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28) w Gdańsku, ul. Tęczowa 1";

Część nr 2 zamówienia: Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku, ul. Kępna 38”. Zadanie nr 2. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdańsku, ul. Gościnna 4”;

Część nr 4 zamówienia: Zadanie nr 1. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, ul. Głębocka 11”. Zadanie nr 2. „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Żłobek nr 6 w Gdańsku, ul. Wasowskiego 7”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 05.07.2018 r. oraz opublikowane pod nr 2018/S 129-294236 w dniu 07.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1: PHU TAROS Tadeusz Rostkowski, ul. Długie Ogrody 4/44, 80-765 Gdańsk;

Umowa nr 571/2018-I/PNE/106/18 zawarta w dniu 09.11.2018 r.;

Wartość umowy: 153 750,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 09.11.2018 r.

Część 2: STUDIO Kwadrat Beata i Paweł Jurago s.c., ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdańsk;

Umowa nr 573/2018-I/PNE/106/18 zawarta w dniu 13.11.2018 r.;

Wartość umowy: 214 020,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 13.11.2018 r.

Część 4: Konsorcjum:TATAMI Architekci Sp. z o.o. Sp.k. ul. Marii Konopnickiej 10/24 , 80-240 Gdańsk,

TOTO ARCHITEKCI - Karolina Paluszyńska-Czekaj, ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdańsk;

Umowa nr 574/2018-I/PNE/106/18 zawarta w dniu 14.11.2018 r.;

Wartość umowy: 212 667,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.11.2018 r.

Część 3: unieważnienie

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której w zakresie Części 1 i 2 nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp natomiast w zakresie Części 4 stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej wysokości 5% (dotyczy Umowy nr 574/2018-I/PNE/106/18 z dnia 14.11.2018 r.).

Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 29303/06/2021 z dnia 02.06.2021 r.

Umowa 571/2018-I/PNE/106/18 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 09.11.2018 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.).

9.Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 92 w Gdańsku, ul. Startowa 9;

ramach projektu pn."G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" i Przebudowa węzła żywienia wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 92 i Przedszkola nr 13 przy ul. Startowej 9 w Gdańsku oraz rozbudową monitoringu i instalacji domofonowej;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 05.04.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 071-166898 w dniu 10.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRONTEX Tomasz Dyczyj, ul. Os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo;

Umowa nr 267/2019-I/PNE/045/19 zawarta w dniu 18.07.2019 r.;

Wartość umowy: 9 794 800,94 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.10.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.06.2020 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 9 985 077,41 PLN

Aneks nr 3 z dnia 12.10.2020 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 9 991 804,61 PLN

Część 2: 4ml budowa Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 13, 83-300 Kartuzy;

Umowa nr 268/2019-I/PNE/045/19 zawarta w dniu 11.07.2019 r. - umowa niekwalifikowana

Wartość umowy: 3 610 850,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 55246/11/2021 z dnia 08.11.2020 r.

Umowa 267/2019-I/PNE/045/19 zawarta w dniu 18.07.2019 r. wraz z Aneksem nr 2 z dnia 30.06.2020 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 12.10.2020 r. była objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.52.35.2022.8 z dnia 31.08.2022 r.).

10.Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE 28.06.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 126-307336 w dniu 03.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „EURO DACH” Rafał Pacholczyk, ul. Kościuszki 11/109, 25-310 Kielce;

Umowa nr 398/2019-I/PNE/104/19 zawarta w dniu 04.10.2019 r.;

Wartość umowy: 2 340 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 30.12.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 11.02.2020 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 2 543 852,02 PLN

Aneks nr 3 z dnia 29.05.2020 r.

Aneks nr 4 z dnia 08.06.2020 r.

Aneks nr 5 z dnia 26.06.2020 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 2 602 747,74 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 59211/11/2021 z dnia 29.11.2020 r.

Umowa nr 398/2019-I/PNE/104/19 zawarta w dniu 04.10.2019 r. wraz z Aneksem nr 2 z dnia 11.02.2020 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 26.06.2020 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.52.35.2022.8 z dnia 31.08.2022 r.).

11. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 i dwóch internatów dla uczniów przy ul. Tęczowej 25, 26 w Gdańsku Sobieszewie;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 06.09.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 175-425534 z dnia 11.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Zakład Produkcyjno - Usługowy ELKOR Jakielska Helga, 83-200 Starogard Gdański, ul. Droga Owidzka 14;

Umowa nr 545/2019-I/PNE/142/19 zawarta z dnia 31.12.2019 r.

Wartość umowy: 888 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 14398/03/2022 z dnia 17.03.2022 r.

12. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 w Gdańsku ul. Malczewskiego 33,

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 17.12.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 091-217574 w dniu 20.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S.A., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;

Umowa nr 334/2019-I/PNE/080/19 zawarta z dnia 06.08.2019 r.;

Wartość umowy: 1 366 530,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 25.02.2020 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 1 569 407,60 PLN

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.02.2020 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 14675/03/2022 z dnia 18.03.2022 r.

13. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 12.11.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod numerem 2019/S 220-538757 w dniu 14.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU LABAR Lech Labudda, ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk;

Umowa nr 80/2020-I/PNE/150/19 zawarta w dniu 09.03.2020 r.;

Wartość kontraktu: 1 228 770,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 18147/04/2022 z dnia 05.04.2022 r.

14. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcącego) przy ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku wraz dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudową sekretariatu i portierni;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówienie zostało przesłane UPUE w dniu 14.11.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod numerem 2019/S 223-546021 w dniu 19.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

P.B.E. ELBUD GDAŃSK S.A., Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;

Umowa nr 98/2020-I/PNE/164/19 zawarta w dniu 24.04.2020 r.;

Wartość umowy: 8 889 210,00 PLN.

Aneks 1 z dnia 09.06.2020 r.

Aneks 2 z dnia 03.07.2020 r.

Aneks 3 z dnia 22.12.2020 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 9 203 449,28 PLN

Aneks 4 z dnia 11.06.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 9 312 234,26 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 18476/04/2022 z dnia 06.04.2022 r.

15. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Śląska 35a w Gdańsku w ramach projektu G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020”;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 09.01.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod numerem 2020/S 008-012915 z dnia 13.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: Xemar sp. z o.o. ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo,
Zakład Budowlany Ramex Alfred Krupiński ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo;
Umowa nr 117/2020-BZP-UiG.502.20.2020/BS/7 zawarta w dniu 08.04.2020 r.;
Wartość umowy: 870 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 22590/04/2022 z dnia 28.04.2022r.

16. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza 1A w Gdańsku w ramach projektu G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020 oraz „Przebudowa węzła kuchennego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 33 w Gdańsku przy ul. Klonowicza 1a;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 06.02.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 029-066100 w dniu 11/02/2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

HADM PLUS Hanna Gramatowska, Rokocin 4G, 83-200 Starogard Gdański;
Umowa nr 237/2020-BZP-UiG.502.37.2020/SK/31 zawarta w dniu 29.06.2020 r.;
Wartość umowy: 1 088 800,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 24.09.2020 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 1 116 666,35 PLN

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.09.2020 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 32774/06/2022 z dnia 22.06.2022 r. Umowa nr 237/2020-BZP-UiG.502.37.2020/SK/31 zawarta w dniu 29.06.2020 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.)

17. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności 6A w Gdańsku;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do UPUE w dniu 19.11.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 226-553168 w dniu 22.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Elewacje S.A., Trakt św. Wojciecha 394, 80-007 Gdańsk;
Umowa nr 103/2020-I/PNE/159/19 zawarta w dniu 26.03.2020 r.;
Wartość umowy: 3 905 173,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 25.01.2021 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 3 970 356,85 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 34270/06/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Umowa nr 103/2020-I/PNE/159/19 zawarta w dniu 26.03.2020 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2021 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.)

18. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2, ul. Piastowska 92A w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 02.03.2020 r. oraz opublikowane w dniu 06.03.2020 r. pod nr 2020/S 047-109906.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Zakład Produkcyjno - Usługowy ELKOR Helga Jakielska, ul. Droga Owidzka 14, 83-200 Starogard Gdański;

Umowa nr 246/2020-BZP-UiG.502.39.2020/SK/11 zawarta w dniu 09.07.2020 r.;

Wartość umowy: 1 462 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 21.12.2020 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 1 520 810,92 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 34499/06/2022 z dnia 30.06.2022 r.

Umowa nr 246/2020-BZP-UiG.502.39.2020/SK/11 zawarta w dniu 09.07.2020 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 21.12.2020 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.)

19. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 ul. Chałubińskiego w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.09.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 184-443331 z dnia 02.10.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Euro-Dach” Rafał Pacholczy, ul. T. Kościuszki 11/109, 25-310 Kielce;

Umowa nr 486/2020-BZP-UiG.502.82.2020/JZT/140 zawarta z dnia 30.12.2020 r.;

Wartość umowy: 898 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 24.06.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 07.09.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 910 886,05 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 37904/07/2022 z dnia 20.07.2022.

Umowa nr 486/2020-BZP-UiG.502.82.2020/JZT/140 zawarta z dnia 30.12.2020 r. wraz z Aneksem nr 2 z dnia 07.09.2021 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.)

20. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku w ramach projektu „G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gmin Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy edukacji;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 12.12.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2019/S 243-596129 w dniu 17.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

REMBUD Krzysztof Paziewski, ul. Kwidzyńska 31a, 82-500 Kwidzyn;

Umowa nr 126/2020-I/PNE/207/19 zawarta z dnia 30.04.2020 r.;

Wartość umowy: 2 672 382,50 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.07.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 24.02.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 2 683 722,03 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 38273/07/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Umowa nr 126/2020-I/PNE/207/19 zawarta z dnia 30.04.2020 r. wraz z Aneksem nr 2 z dnia 24.02.2021 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu.

(Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.)

21. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Władysława IV 14 w Gdańsku; Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 15.01.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 012-023005 w dniu 17.01.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego AGNES Michał Guzera, ul. Kwarciana 7/27, 25-121 Kielce;

Umowa nr 207/2020-BZP-UiG.502.33.2020/AF/12 zawarta z dnia 25.06.2020 r.;

Wartość umowy 552 848,10 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 01.11.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 01.02.2021 r. – zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 582 050,51 PLN

Aneks nr 3 z dnia 12.05.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 01.11.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 01.02.2021 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 12.05.2021 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 38432/07/2022 z dnia 22.07.2022 r.

Umowa nr 207/2020-BZP-UiG.502.33.2020/AF/12 zawarta z dnia 25.06.2020r. wraz z Aneksem nr 2 z dnia 01.02.2021 r. była także objęta weryfikacją Izby Administracji Skarbowej w trakcie realizacji Projektu (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0021/17 pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: 2201-ICE.521.15.2023.9 z dnia 23.03.2023 r.)

22. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gmin Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” - II paczka zadań część 2;

Część 1 zamówienia: Zadanie nr 2: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) nr w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10.

Część nr 2 zamówienia: Zadanie nr 2: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku, ul. Reformacka 18.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 12.12.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 201/S 1149-341634 z dnia 29.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TAROS Tadeusz Rostkowski,
ul. Długie Ogrody 4/44, 80-765 Gdańsk;

Umowa nr 598/2018-I/PNE/210/18 zawarta w dniu 23.11.2018 r.;

Wartość umowy: 136 530,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 21.06.2019 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 146 370,00 PLN

Część 2: Studio Kwadrat Beata i Paweł Jurago s.c, ul. Legnickiej 15/6, 80-150 Gdańsk;
Umowa nr 597/2018-I/PNE/210/18 zawarta w dniu 22.11.2018 r.;
Wartość umowy: 191 511,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 38273/07/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Beneficjent pismem znak: PPR.4012.27.2022.MZ IK: 169711 z dnia 04.08.2022 r. (EOD: 62032/08/2022) wniósł odwołanie od zawartych ustaleń. Po przeanalizowaniu argumentacji Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WP podtrzymała swoją decyzję o nałożonej korekcie finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 41162/08/2022 z dnia 08.08.2022 r.

Beneficjent pismem znak: PPR.4012.28.2022MZ IK: 170921 z dnia 16.08.2022 r. (EOD 64960/08/2022) ponownie wniósł odwołanie od zawartych ustaleń w wyniku czego Instytucja Zarządzająca RPO WP odstąpiła od decyzji o korekcie finansowej w wysokości 5% (dotyczy umów nr 598/2018-I/PNE/210/18 oraz umowy nr 597/2018-I/PNE/210/18). Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 44393/08/2022 z dnia 29.08.2022 r.

23. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Wczasy 3 w Gdańsku;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 10.07.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2020/S 135-331510 z dnia 15.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU LABAR Lech Labudda, ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk;
Umowa nr 412/2020-BZP-UiG.502.66.2020/BS/98 zawarta w dniu 10.11.2020 r.;
Wartość umowy: 1 782 270,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 55832/10/2022 z dnia 27.10.2022 r.

24. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 przy ul. Startowa 3;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 11.09.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 180-433503 z dnia 16.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Majkowski- Bau Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna;
Umowa nr 476/2020-BZP-UiG.502.81.2020/BS/144 zawarta w dniu 30.12.2020 r.;
Wartość umowy: 1 114 934,78 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 56239/10/2022 z dnia 31.10.2022 r.

25. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Kępnej 38 w Gdańsku; Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 21.05.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 100-238814 z dnia 25.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94, 85-027 Bydgoszcz;

Umowa nr 330/2020-BZP-UiG.502.44.2020/SK/15 zawarta w dniu 19.08.2020 r.;

Wartość umowy: 3 627 177,10 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 31.12.2021r. – zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 3 562 841,24 PLN

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.12.2021r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 56271/10/2022 z dnia 31.10.2022 r.

26. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 1 w ramach projektu pn. G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gmin Miasta Gdańska – w latach 2017-2020 i Przebudowa basenu wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, zmiana technologii basenu, przebudowa zaplecza szatniowo – sanitarnego w ramach programu modernizacji basenów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 19.06.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 012-290889 z dnia 24.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S.A., 80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 42/44;

Umowa nr 368/2020-BZP-UiG.502.48.2020/BS/110 zawarta w dniu 02.10.2020 r.;

Wartość umowy: 16 866 990,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 03.12.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 02.04.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 17 110 493,60 PLN

Aneks nr 3 z dnia 07.09.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 17 417 319,30 PLN

Aneks nr 4 z dnia 23.12.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 17 620 767,71 PLN

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 03.12.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 02.04.2021 r., Aneksem nr 3 z dnia 07.09.2021 r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 23.12.2021 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 61324/11/2022 z dnia 28.11.2022 r.

27. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. M. Dragana 2 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 01.06.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 106-255563 z dnia 03.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, Odry ul. ks. Zawadzińskiego 14, 89-651 Gotel; p;

Umowa nr 370/2020-BZP-UiG.502.49.2020/AF/46 zawarta z dnia 28.09.2020 r.;

Wartość umowy: 7 370 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 01.07.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 7 735 634,83 PLN

Aneks nr 2 z dnia 29.12.2021 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 7 724 636,38 PLN

Postępowanie podstawowe wraz Aneksem nr 1 z dnia 01.07.2021 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 29.12.2021 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 61678/11/2022 z dnia 29.11.2022 r.

28. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Reformatorskiej 18 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 23.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2020 r. pod nr 2020/S 144-353262.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: XEMAR Sp. z o.o., ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo,

Zakład Budowlany RAMEX Alfred Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo;

Umowa nr 420/2020-BZP-UiG.502.71.2020/JZT/129 zawarta w dniu 10.11.2020 r.;

Wartość umowy: 2 199 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 15218/03/2023 z dnia 20.03.2023 r.

29. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” dla zadania inwestycyjnego obejmującego „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku ul. Żabi Kruk 5”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 29.11.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.12.2019 r. pod nr 2019/S 234-573903.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ENEPROJEKT Adam Dziamski, 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3;

Umowa nr 105/2020-I/PNE/196/19 zawarta w dniu 04.06.2020 r.;

Wartość umowy: 74 292,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 15225/03/2023 z dnia 20.03.2023 r.

30. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 67 ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 14.10.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.10.2021 r. pod nr 2021/S 203-529101.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul. ks. Zawadzińskiego 14, 89-651 Gotel;

Umowa nr 40/2022-BZP-UiG.502.1.2022/SK/165 zawarta w dniu 22.02.2022 r.;

Wartość umowy: 4 595 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 19.12.2022 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 4 469 474,94 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 24534/05/2023 z dnia 10.05.2023 r.

Beneficjent pismem znak: 165/BZP-U.500.40/2021/KB z dnia 25.05.2023 r. (EOD: 47420/05/2023) wniósł odwołanie od zawartych ustaleń. Po przeanalizowaniu argumentacji Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WP dokonała obniżenia korekty finansowej do wysokości 5%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017 EOD 29588/06/2023 z dnia 02.06.2023 r.

31. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74, ul. Magellana 3 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 06.04.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 071-188126 w dniu 11.04.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska,

Rokocin 4g, 83-200 Starogard Gdański;

Umowa nr 172/2022-BZP-UM.502.8.2022/BS/56 zawarta w dniu 28.06.2022 r.;

Wartość umowy: 1 638 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.05.2023 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty: 1 638 328,70 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 45050/09/2023 z dnia 06.09.2023 r.

32. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74, ul. Magellana 3 w Gdańsku;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 17.07.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 140-343829 w dniu 22.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: DKD Sp. z o.o. ul. Szeroka 11/13, 80-835 Gdańsk,

M-Investment Sp. z o.o. ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk;

Umowa nr 433/2020-BZP-UiG.502.75.2020/AF/112 zawarta w dniu 30.12.2020 r.;

Wartość umowy: 2 049 192,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.10.2021 r.

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 07.10.2021 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 46466/09/2023 z dnia 15.09.2023 r. (Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z dnia 26.11.2021 r. na podstawie art. § 14 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy).

33. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej „G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” - V paczka zadań –Część nr 3;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 17.09.2018 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod numerem 2018/S 180 – 408412 z dnia 19.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

P.H.U. TAROS Tadeusz Rostkowski , ul. Długie Ogrody 4/44, 80-765 Gdańsk;

Umowa nr 649/2018-I/PNE/250/18 zawarta w dniu 20.12.2018 r.;

Wartość umowy: 147 600,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 20.12.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.04.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 18.11.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 161 991,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 51918/10/2023 z dnia 20.10.2023 r.

34. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację budynku Przedszkola nr 75 w Gdańsku, ul. Wileńska 62 w ramach projektu „G1– kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do gminy miasta Gdańska – w latach 2017–2020”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE pod nr 2020/S 179-432406 w dniu 10.09.2020 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE w dniu 15.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Studio Kwadrat Beata i Paweł Jurago s.c., ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdańsk;

Umowa nr 449/2020-BZP-UiG.502.76.2020/JZT/132 zawarta w dniu 15.12.2020 r.;

Wartość umowy: 87 945,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 26.08.2021 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 94 095,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 52379/10/2023 z dnia 24.10.2023 r.

35. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 81 w Gdańsku ul. Siedleckiego 14;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 07.03.2022 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2022/S 050-126210 z dnia 11.03.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14, 89-651 Gotelip;

Umowa 169/2022-BZP-UM.502.9.2022/JZT/5 zawarta w dniu 30.06.2022 r.;

Wartość umowy: 14 185 271,45 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.09.2023 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 14 277 844,76 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 53340/10/2023 z dnia 30.10.2023 r.

36. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Gdańsku, ul. Wileńska 62;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 21.04.2022 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2022/S 081-216972 z dnia 26.04.2022.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Handlowo-Usługowa SARDAW Marcin Plichta, ul. Starogardzka 17, 83-250 Skarszewy;

Umowa nr 190/2022-BZP-UM.502.13.200/JZT/58 z dnia 18.07.2022 r.;

Wartość umowy: 2 176 973,13 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 31.05.2023 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 2 128 149,27 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Do obliczenia korekty finansowej zastosowano metodę dyferencyjną. Wysokość korekty finansowej wynosi 100 000,00 PLN. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 52930/10/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Beneficjent pismem znak: PPR.4012.51.2023 IK: 225128 z dnia 07.11.2023 r. (EOD 95162/11/2023) wniósł odwołanie od zawartych ustaleń.

W trakcie przedmiotowej kontroli na zakończenie Projektu, po przeanalizowaniu argumentacji Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WP odstąpiła od decyzji o nałożeniu korekty finansowej. Zamawiający oświadczył, że przywołane w dokumentacji przetargowej przedmiotowego zadania nazwy własne, wskazujące na wyrób konkretnego producenta, dotyczą tylko wydatków niekwalifikowalnych.

37. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” wraz z Modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych oraz Przebudową basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku ul. Marusarzówny 10 – w ramach Programu Modernizacji basenów przyszkolnych;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 09.11.2020 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2020/S 222 – 542398 z dnia 13.11.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz;

Umowa nr 47/2021-BZP-UiG.502.7.2021/AF/176 zawarta w dniu 09.03.2021 r.;

Wartość umowy: 21 499 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 31.05.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 23.12.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 2894/01/2024 z dnia 18.01.2024 r. (odstąpienie od umowy z dnia 25.02.2022 r.).

38. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 36;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 02.08.2021 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2021/S 151-398660 z dnia 06.08.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU "LABAR" LECH LABUDDA z siedzibą w Gdańsku, 80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 20;

Umowa nr 457/2021-BZP-UiG.502.44.2021/JZT/140 zawarta w dniu 23.11.2021 r.;

Wartość umowy: 2 998 900,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 13.12.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 20.12.2023 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 3 072 455,76 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 11674/03/2024 z dnia 07.03.2024 r.

39. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 31.05.2022 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2022/S 107-294981 z dnia 03.06.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Defero Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112, 98-200 Sieradz;

Umowa nr 270/2022-BZP-UM.502.17.2022/JZT/93 zawarta w dniu 16.09.2022 r.;

Wartość umowy: 24 037 717,80 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 31.07.2023 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 25 655 513,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 3582/01/2024 z dnia 22.01.2024 r.

40. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 20 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1) w Gdańsku przy ul. Gojawiczyńskiej 10;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 28.05.2021 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2021/S 105-275315 z dnia 02.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: XEMAR Sp. z o.o., ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo;

Zakład Budowlany Ramex Alfred Krupiński ul. Hiacyntowa 3 81-198 Kosakowo;

Umowa nr 358/2021-BZP-UiG.502.37.2021/MB/61 zawarta w dniu 21.09.2021 r.;

Wartość umowy: 6 999 990,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 05.12.2022 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 7 489 948,19 PLN

Aneks nr 2 z dnia 12.07.2023 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 7 560 500,70 PLN

Aneks nr 3 z dnia 07.08.2023 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 7 910 500,20 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 17140/04/2024 z dnia 16.04.2023 r.

Beneficjent pismem znak: 358/2021-BZP-UiG.502.37.2021/MB z dnia 30.04.2024 r. (EOD: 38660/04/2024) wniósł odwołanie do zawartych ustaleń. Po przeanalizowaniu argumentacji Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WP podtrzymała decyzję o korekcie finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: 21953/05/2024 z dnia 13.05.2024 r.

41. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku przy ul. Gościnniej 4;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 24.11.2022 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2022/S 230-663378 w dniu 29.11.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, Odry, 89-651 Gotel, ul. Ks. Zawadzińskiego 14;

Umowa nr 59/2023-BZP-UM.502.3.2023/KMA/179 zawarta w dniu 02.03.2023 r.;

Wartość umowy: 3 370 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 22.12.2023 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 3 620 092,22 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Do ustalenia istnienia i wielkości szkody wykorzystano metodę dyferencyjną. Wysokość korekty finansowej wynosi 29 744,60 PLN netto. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.175.2017, EOD: EOD: 21077/05/2024 z dnia 08.05.2024 r.

W trakcie przedmiotowej kontroli weryfikacji podlegały poniższe postępowania:

42. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku, przy ul. Małomiejskiej 8A;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 05.10.2021 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2021/S 196-507218 z dnia 08.10.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU „LABAR” Lecha Labudda, Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk,

Umowa nr 22/2022-BZP-UiG.502.49.2021/BS/169 zawarta w dniu 07.02.2022 r.

Wartość umowy: 4 305 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 03.04.2023 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 5 819 448,92 PLN.

Aneks nr 2 z dnia 31.10.2023 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 5 940 606,13 PLN.

Aneks nr 3 z dnia 25.01.2024 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 6 086 644,68 PLN.

Ww. postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie przedmiotowej kontroli, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp, skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

43. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku ZSO Nr 6 w Gdańsku przy ul. Głębokiej 11

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 23.03.2021 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2021/S 060-148357 z dnia 26.03.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD”- Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz;
Umowa nr 228/2021-BZP-UiG.502.24.2021/AF/21 zawarta w dniu 07.07.2021 r.;

Wartość umowy: 5 940 000,00 PLN.

- Aneks nr 1 z dnia 06.12.2021 r.
- Aneks nr 2 z dnia 07.02.2022 r.
- Aneks nr 3 z dnia 21.10.2022 r.
- Aneks nr 4 z dnia 03.11.2023 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 6 621 837,02 PLN
- Aneks nr 5 z dnia 26.03.2024 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 6 725 746,37 PLN

Ww. postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie przedmiotowej kontroli, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp, skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

3.2 Zakres finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

5. ZAŁĄCZNIKI

(...)

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*
2. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*
3. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*

Gdańsk, dn.

.....
podpis Zastępcy Dyrektora DPR
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/